

Акт проверки готовности к отопительному периоду № 322

от 22.07 2015 г.

г. Самара

Потребитель гп Ленинск 2а ТЖМ, Самаро
(наименование организации, адрес)

ДОГОВОР № 2343

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Теплоснабжающей организации (ТСО) ОАО «ПТС»

Должность: исполнитель

Ф.И.О.: Тренота В.В.

представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента)

Должность:

Ф.И.О.: Сурочева О.В.

составили настоящий акт о том, что произведён осмотр системы теплоснабжения и тепловых сетей Потребителя в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утв. Приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 г. и Приказом №103 от 12.03.2013 г. Минэнерго РФ, на предмет технического состояния теплового хозяйства по адресу:

гп Ленинск 2а

В результате осмотра было выявлено:

Наличие/отсутствие проекта на систему теплоснабжения: наличие

Соответствие/несоответствие фактического конструктива системы теплоснабжения и нагрузок проектно-договорным: соответствие

Наличие/отсутствие паспорта теплового узла: наличие

Наличие/отсутствие схемы теплового узла: наличие

Наличие/отсутствие гидроизоляции теплового ввода: наличие

Наличие/отсутствие прибора учета: наличие Дата очередной поверки _____

Сужающие устройства:

№	Расчетный диаметр (мм), место установки	Установленное количество пломб (шт.)	Соответствие установленного диаметра расчётному
1	Элеватор № <u>3, 4, 4, 2, 6</u>	<u>7, 8, 8, 7, 2</u>	<u>5 шт соответствие</u>
2	Наличие/отсутствие дроссельных устройств в отопительной системе	<u>—</u>	<u>—</u>
3	Наличие/отсутствие дроссельных устройств в системе горячего водоснабжения	<u>6 шт</u>	<u>1 шт соответствие</u>
4	Наличие/отсутствие дроссельных устройств в системе вентиляции	<u>—</u>	<u>—</u>

Наличие/отсутствие и исправность (при их наличии) приборов КИП:

№	В контрольных точках	Поверка
1	Манометры	<u>20 шт 2018</u>
2	Термометры	<u>20 шт 2018</u>

Наличие/отсутствие (в соответствии с требованием правил) и исправность (при их наличии) автоматических регуляторов и средств защиты:

№	Наличие/отсутствие (треб./не треб.)	Исправность (да/нет)
1	Регулятор температуры системы горячего водоснабжения	<u>наличие да</u>
2	Средства автоматизации отопительной (вентиляционной) системы (в соответствии с проектом)	<u>наличие да</u>
3	Устройство защиты системы теплоснабжения (в соответствии с проектом)	<u>наличие да</u>

Визуальная оценка состояния теплоизоляции (основной и покровный слой):

Трубопроводов теплового ввода в ИТП уровни

Трубопроводов отопления уровни

Трубопроводов ГВС уровни

Регламентные работы на оборудовании:

1. Промывка систем теплоснабжения: проверено

2. Гидравлические испытания на плотность и прочность: проверено

вод-газ, с/о-7, 5 атм; 9/9-10 атм

Выполнение ранее выданных предписаний:

Из Рекомендаций по подготовке к ОЗП на момент проверки не выполнено: _____

Заключение:

1. На момент проверки теплотребляющее оборудование Потребителя готово готово/не готово к работе в условиях ОЗП по критериям «техническое состояние».

2. Потребителю рекомендуется продолжить подготовку системы теплоснабжения к отопительному периоду. Для этого необходимо выполнить: _____

Служба технической инспекции
ОАО «Предприятие тепловых сетей»
443110, г. Самара, ул. Челюскинцев, 16

Представитель теплоснабжающей организации:

Челюскинцев М.И.
Служба технической инспекции
Ф.И.О., подпись, дата
ОАО «Предприятие тепловых сетей»
Представитель теплосбытовой организации (ТСБ)

Представитель Потребителя:

Григорьев С.В.
Ф.И.О., подпись, дата 12.10.15

Должность: _____

ФИО: _____

произвел оценку задолженности за потребленную тепловую энергию и теплоноситель. На момент проверки просроченная задолженность по договору 2343 за потребленные ресурсы

составляет: _____ руб.

В соответствии с п. 16 п.п.14 Правил оценки готовности к отопительному периоду Потребитель готов готов/не готов к отопительному периоду 2015-2016гг. по критерию «задолженность».

Представитель теплосбытовой организации:

Куряева
Ф.И.О., подпись, дата

Представитель Потребителя:

Григорьев С.В.
Ф.И.О., подпись, дата


По совокупности технических и сбытовых критериев оценки готовности и в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103 Потребитель на момент проверки готов к отопительному сезону 2015-2016 гг.

готов/не готов

Представитель ОАО «Энергосбыт Плюс»:

23.10 2015 г.
дата


М.П. _____
подпись

Великий С.В.
Ф.И.О.